

Aufheizprotokoll für die Inbetriebnahme der Bodenheizung Calciumsulfat-Fliessestrich Fixit 887 Rapid



Bitte beachten; Belegereife bei ≤ 1.8 CM % für dampfdichte sowie dampföffene Systeme:
Restfeuchte vor der Belegung des Oberbelages, muss der Unterlagsboden mittels
CM-Messung 50 g geprüft werden.

Auftraggeber/Bauherr	_____
Objekt	_____
Geschoss	_____
Bauleitung/Architekt	_____
Unternehmer	_____
Heizungsfirma	_____
Heizungssystem	_____

Bitte beachten Sie folgendes:

1. Bedingungen vor der Ausführung

- Die Bodenheizungsrohre müssen gefüllt und abgedrückt sein.
- Die Heizungsrohre müssen mit geeigneten Massnahmen fixiert sein (z.B. mit Clipse, Befestigungsabstand: max. 50 cm oder auf Flachbettschienen).

2. Aufheizvorgang

- Der Aufheizvorgang beginnt 5 Tage nach dem Einbau.
- Die Bodenheizung wird mit $+25^{\circ}\text{C}$ in Betrieb genommen und 48 Stunden gehalten.
- 7 Tage nach dem Einbau wird die Bodenheizung ausgeschaltet und bleibt abgestellt.
- Erst nachdem der Unterlagsboden belegt wurde, normal heizen.

Ort/Datum	Ort/Datum	Ort/Datum
.....
Stempel/Unterschrift Heizungsfirma	Stempel/Unterschrift Bauleitung/Architekt	Stempel/Unterschrift Unternehmer
.....