

Fixit 887 Rapid (C30 – F6)Austrocknungszeit
ca. 7 Tage (siehe TM)Auftraggeber /
Unternehmung

Projekt / Objekt

Geschoss / Raum

Bauleitung / Architekt

Heizungsfirma

Heizungssystem

Einbaudaten

Datum Einbau

Estrichdicke

°C aussen/innen

/

Vorlauftemperatur

Restfeuchte

< 1.8 % bei dampfdichten Belägen

< 1.8 % bei dampfoffenen Belägen

Restfeuchte vor der Belegung des Oberbelages, muss der Unterlagsboden mittels CM-Messung 50 g geprüft werden.**Bedingungen vor der Ausführung**

- Die Bodenheizungsrohre müssen gefüllt sein und unter Druck stehen.
- Die Heizungsrohre müssen mit geeigneten Massnahmen fixiert sein.

Wichtige Hinweise

- CAF Estriche sind trocken zu halten und während **mindestens 4 Tagen** vor Zugluft und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Der CAF ist nach ca. 36 Stunden je nach Baustellenbedingungen begehbar.
- Die Informationen zur Austrocknungszeit sind dem technischen Merkblatt (TM) zu entnehmen.

Aufheizvorgang

- Der Aufheizvorgang beginnt 5 Tage nach dem Einbau.
- Die Bodenheizung wird mit +25°C in Betrieb genommen und 48 Stunden gehalten.
- 7 Tage nach dem Einbau wird die Bodenheizung ausgeschaltet und bleibt abgestellt.
- Nach Erreichen der Belegreife, muss der Fixit 887 Rapid mit einem geeigneten Vorbehandlungsmittel (je nach nachfolgendem Belag) beschichtet oder direkt belegt werden, um ein übermässiges Austrocknen des Estrichs zu verhindern.
- Erst nachdem der Unterlagsboden belegt wurde, normal heizen.

Heizungsbauer / Heizungsfirma

Bauleitung / Architekt

Unternehmer

Ort / Datum

Ort / Datum

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Bitte das Dokument  **CHECK Trocknen und Lüften von CAF** beachten!

fixit.ch