

**Fixit 835 evo Rapid** (C30 – F6)

**Fixit 845 evo Rapid** (C40 – F7)

**Austrocknungszeit**  
 ca. 20 Tage (siehe TM)

 Auftraggeber /  
 Unternehmung

Projekt / Objekt

Geschoss / Raum

Bauleitung / Architekt

Heizungsfirma

Heizungssystem

**Einbaudaten**

Datum Einbau

Estrichdicke

°C aussen/innen

/

Vorlauftemperatur

**Restfeuchte**

&lt; 1.3 % bei dampfdichten Belägen

&lt; 1.8 % bei dampfoffenen Belägen

**Bedingungen vor der Ausführung**

- Die Bodenheizungsrohre müssen gefüllt sein und unter Druck stehen.
- Die Heizungsrohre müssen mit geeigneten Massnahmen fixiert sein.
- Bei Bodenheizungen muss vor dem Verlegen von Bodenbelägen mindestens einmal bis zur maximalen Betriebstemperatur aufgeheizt werden.

**Wichtige Hinweise**

- **Die Heizleistung für eine schnelle Austrocknung liegt zwischen 80 - 100 Watt pro m<sup>2</sup>.**  
Verkleidete Gerüste (eingepackt) verhindern den Luftaustausch.
- Die Informationen zur Austrocknungszeit sind dem technischen Merkblatt (TM) zu entnehmen.

**Ursachen für verlängerte Austrocknungszeit:** Unterbruch Heizvorgang, hohe Luftfeuchtigkeit, tiefe Vorlauftemperatur, erhöhte Einbaustärken, Estrichoberflächen die mit Material oder Plastik abgedeckt werden.

**Aufheizvorgang**

- Der Aufheizvorgang beginnt **2 – 3 Tage** vor dem Einbau. Die Bodenheizung wird mit +25 °C in Betrieb genommen und während 4 Tagen konstant gehalten.
- Nach den ersten 4 Tagen wird die Temperatur der Heizung für die folgenden Tage um jeweils 5 °C/Tag auf +45 °C erhöht (muss zwingend eingehalten werden).
- Die Temperatur wird 9 Tage konstant gehalten, bis der Unterlagsboden jene maximale Restfeuchtigkeit erreicht hat, die in den Verarbeitungsrichtlinien für den Fertigbelag vorgeschrieben sind.
- Anschliessend wird die Temperatur um 5 °C pro Tag reduziert, bis die Oberflächentemperatur des Unterlagsbodens zwischen 15 °C und 20 °C liegt.
- Der Heizvorgang muss schriftlich dokumentiert werden. Der Trocknungsverlauf sollte laufend mittels elektronischer Feuchtemessgeräte kontrolliert werden.

Heizungsbauer / Heizungsfirma

Bauleitung / Architekt

Unternehmer

Ort / Datum

Ort / Datum

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

 Bitte das Dokument [» CHECK Trocknen und Lüften von CAF](#) beachten!

fixit.ch



Schweiz. Suisse. Svizzera.