

Fixit 855 evo (C50 – F10)

Austrocknungszeit
 ca. 4 – 8 Wochen (siehe TM)
Auftraggeber /
Unternehmung

Projekt / Objekt

Geschoss / Raum

Bauleitung / Architekt

Heizungsfirma

Heizungssystem

Einbaudaten

Datum Einbau

Estrichdicke

°C aussen/innen

/

Vorlauftemperatur

Restfeuchte

< 1.3 % bei dampfdichten Belägen

< 1.8 % bei dampfoffenen Belägen

Restfeuchte vor der Belegung des Oberbelages, muss der Unterlagsboden mittels CM-Messung 50 g geprüft werden.

Bedingungen vor der Ausführung

- Die Bodenheizungsrohre müssen gefüllt sein und unter Druck stehen.
- Die Heizungsrohre müssen mit geeigneten Massnahmen fixiert sein.

Wichtige Hinweise

- CAF Estriche sind trocken zu halten und während **mindestens 4 Tagen** vor Zugluft und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Der CAF ist nach ca. 36 Stunden je nach Baustellenbedingungen begehbar.
- Die Informationen zur Austrocknungszeit sind dem technischen Merkblatt (TM) zu entnehmen.

Aufheizvorgang

- Der Aufheizvorgang beginnt 7 Tage nach dem Einbau.
- Die Bodenheizung wird mit +25°C in Betrieb genommen und 48 Stunden gehalten.
- 7 Tage nach dem Einbau wird die Bodenheizung ausgeschaltet und bleibt abgestellt.
- Erst nachdem der Unterlagsboden belegt wurde, normal heizen.
- Nach Erreichen der Belegreife, muss der Fixit 855 evo mit einem geeigneten Vorbehandlungsmittel (je nach nachfolgendem Belag) beschichtet oder direkt belegt werden, um ein übermässiges Austrocknen des Estrichs zu verhindern.

Heizungsbauer / Heizungsfirma

Bauleitung / Architekt

Unternehmer

Ort / Datum

Ort / Datum

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Bitte das Dokument » [CHECK Trocknen und Lüften von CAF](#) beachten!

fixit.ch