

Fixit 830 evo apparent (C30 – F6)

Fixit 840 evo apparent (C40 – F7)

Temps de séchage

env. 4 à 8 semaines (voir FT)

Maître d'ouvrage /

Entreprise

Projet / Objet

Étage / Salle

Direction du chantier /

Architecte

Entreprise
de chauffageSystème
de chauffage**Données d'exécution**

Date d'exécution

Épaisseur de
la chape

°C extérieur/intérieur

/

Température de
départ**Humidité résiduelle** < 1.3 % revêtements étanches à la vapeur
< 1.8 % revêtements perméables à la vapeur**Conditions préalables à la mise en œuvre**

- Les tuyaux du chauffage au sol doivent être remplis et sous pression.
- Les tuyaux de chauffage doivent être fixés à l'aide de mesures appropriées.
- Avant et pendant la pose, il est recommandé de maintenir une température ambiante constante de +20 °C.

Remarques importantes

- Les chapes CAF doivent être maintenues au sec et protégées des courants d'air et du rayonnement solaire direct pendant **au moins 4 jours**.
- Le CAF est praticable après environ 36 heures, en fonction des conditions du chantier.
- Les informations concernant le temps de séchage figurent dans la fiche technique (FT)

Processus de chauffage

- Le processus de chauffage commence **21 jours après la mise en œuvre**.
- Le processus de chauffage est mis en marche à 25 °C maximum. Cette température est maintenue constante pendant trois jours. (**Attention : pas d'abaissement nocturne**)
- Ensuite, la température de départ est augmentée de + 5 °C par jour, jusqu'à ce que la température maximale de 45 °C soit atteinte.
- La température est maintenue constante jusqu'à ce que la chape ait atteint le taux d'humidité résiduelle maximal prescrit dans les directives de mise en œuvre du revêtement fini.
- La température est ensuite réduite de 5 °C par jour jusqu'à ce que la température de surface de la chape se situe entre 15 °C et 20 °C.

Chauffagiste / Entreprise de chauffage

Direction des travaux / Architecte

Entrepreneur

Lieu / Date

Lieu / Date

Lieu / Date

Cachet / Signature

Cachet / Signature

Cachet / Signature

Veuillez respecter le document » [CHECK Séchage et aération des CAF !](#)