

**Fixit 830** (C30 – F6)

**Fixit 840** (C40 – F7)

**Austrocknungszeit**
**ca. 4 – 8 Wochen (siehe TM)**

 Auftraggeber /  
 Unternehmung

Projekt / Objekt

Geschoss / Raum

Bauleitung / Architekt

Heizungsfirma

Heizungssystem

**Einbaudaten**

Datum Einbau

Estrichdicke

°C aussen/innen

/

Vorlauftemperatur

**Restfeuchte**
**< 0.3 % bei dampfdichten Belägen**
**< 0.5 % bei dampfoffenen Belägen**
**Bedingungen vor der Ausführung**

- Die Bodenheizungsrohre müssen gefüllt sein und unter Druck stehen.
- Die Heizungsrohre müssen mit geeigneten Massnahmen fixiert sein.

**Wichtige Hinweise**

- CAF Estriche sind trocken zu halten und während **mindestens 4 Tagen** vor Zugluft und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Der CAF ist nach ca. 36 Stunden je nach Baustellenbedingungen begehbar.
- Die Informationen zur Austrocknungszeit sind dem technischen Merkblatt (TM) zu entnehmen.

**Aufheizvorgang**

- Der Aufheizvorgang beginnt 7 Tage nach dem Einbau.
- Die Bodenheizung wird mit max. 25° C in Betrieb genommen. Diese Temperatur wird während 3 Tagen konstant gehalten (**Achtung: keine Nachtabsenkung**).
- Danach wird die Vorlauftemperatur um jeweils 5°C pro Tag erhöht, bis max. 45°C erreicht sind.
- Die Temperatur wird solange konstant gehalten, bis der Unterlagsboden jene maximale Restfeuchtigkeit erreicht hat, die in den Verarbeitungsrichtlinien für den Fertigbelag vorgeschrieben sind.
- Anschliessend wird die Temperatur um 5° C pro Tag reduziert, bis die Oberflächentemperatur des Unterlagsbodens zwischen 15° C und 20° C liegt.

Heizungsbauer / Heizungsfirma

Bauleitung / Architekt

Unternehmer

Ort / Datum

Ort / Datum

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

 Bitte das Dokument » [CHECK Trocknen und Lüften von CAF](#) beachten!

**fixit.ch**

  
 Schweiz. Suisse. Svizzera.