

Verbale di riscaldamento iniziale per lisciature autolivellanti

Valido per i prodotti SofoPlan® Carezza

Distribuito a

Architetto/Responsabile cantiere

Piastrellista/Posatore rivestimento

Committente

Committente:

Cantiere:

Impresa di posa della lisciatura:

Posatore sistema di riscaldamento a pavimento:

Sistema di riscaldamento a pavimento:

In data i lavori di posa della lisciatura sono stati ultimati:

Spessore:

Avvertenze

ASCIUGATURA: Attenzione: La lisciatura appena posata è da proteggere di corrente d'aria, dal gelo, da un essiccamento troppo rapido (sole battente diretto, vento) e da umidità dirette (pioggia).

Il riscaldamento serve per asciugare la lisciatura e per scaricare le tensioni nella lisciatura stessa più rapidamente; per tale motivo anche una lisciatura asciugata naturalmente va riscaldata prima di applicare un rivestimento. Il tempo di asciugatura dipende dallo spessore della lisciatura, dalla temperatura di mandata, dalle condizioni ambientali (temperatura e umidità dell'aria) nonché dalla ventilazione. Durante l'asciugatura e il riscaldamento della lisciatura bisogna prevedere un'adeguata ventilazione degli ambienti, il che significa spalancare completamente le finestre e le porte per creare corrente d'aria per ca. 15 minuti almeno 3 volte al giorno e non basta aprirle semplicemente a ribalta.

Durante il periodo invernale in assenza di porte e finestre, la posa deve essere effettuata col riscaldamento acceso con una temperatura di mandata massima di 15 °C. Così diminuiscono eccessive sollecitazioni termiche durante il riscaldamento iniziale e per evitare formazioni di gelo.

Il cosiddetto „riscaldamento funzionale“ è regolata dalla EN 1264-4 e le istruzioni del produttore. Lisciature posati successivamente su massetti con riscaldamento incorporato sono da riscaldare prima della posa del rivestimento. Per consulenze dettagliate riguardo all'impiego dei prodotti ed alla lavorazione è sempre a vostra disposizione il nostro servizio tecnico di assistenza. Per dati tecnici e informazioni di altro tipo potete consultare le nostre schede tecniche sempre aggiornate su roefix.com.

Procedura di riscaldamento

La temperatura di mandata iniziale, non prima di 48 ore dopo la posa, dovrebbe corrispondere più o meno alla temperatura superficiale della lisciatura, in ogni caso non essere inferiore a +15 °C e va mantenuta per 1 giorno ogni 10mm di spessore di applicazione.

Dopodiché si riscalda ogni 24 ore, in vari stadi secondo tabella, fino alla temperatura massima di mandata di 45 °C, mantenendola per 24 ore dopodiché abbassando alla temperatura di +20 °C.

Si mantiene l'impianto acceso ad una temperatura di 15–20 °C (ideale 18 °C) durante l'intera fase di posa e di consolidamento del rivestimento durante il periodo invernale in edifici non riscaldati/chiusi.

Data	Temperatura di mandata in °C	Firma
	15	
	20	
	30	
	40	
	45 max. Temp.	
	20	

Procedura di riscaldamento

In data _____ si è iniziata la procedura di aumento progressivo della temperatura di mandata.

La temperatura di mandata massima di _____ °C è stata raggiunta in data _____.

La procedura di diminuzione progressiva della temperatura è iniziata in data _____.

Le superfici di massetto durante le procedure di aumento e diminuzione della temperatura erano:

Riscaldamento/riduzione

Libere/non coperti

Non libere/coperti

I locali sono stati

Ventilati

Non ventilati

La regolazione della temperatura di mandata minima nonché le procedure di aumento e diminuzione della temperatura per la prima volta sono state eseguite dal/la Sig./Sig.a

della ditta _____ . Il verbale delle operazioni è stato approvato in data _____
dal costruttore/committente e distribuito alle seguenti ditte:

Posatore del massetto

Posatore del pavimento

Posatore delle piastrelle

Posatore dell'impianto di riscaldamento a pavimento

Note relative ad eventuali variazioni

Conferme

Architetto/Direzione lavori:

Costruttore/Committente:

Posatore dell'impianto di riscaldamento a pavimento:

Luogo:

Data:

Conferma delle misure di riscaldamento effettuate

dal Posatore dell'impianto di riscaldamento a pavimento:

Luogo

Data

Timbro/Firma