

Fixit 830 (C30 – F6)

Fixit 840 (C40 – F7)

Temps de séchage

env. 4 à 8 semaines (voir FT)

Maître d'ouvrage /  
Entreprise

Projet / Objet

Etage / Salle

Direction du chantier/  
ArchitecteEntreprise  
de chauffageSystème  
de chauffage**Données d'exécution**

Date d'exécution

°C extérieur/intérieur

/

Température de  
départÉpaisseur de  
la chape**Humidité** < 0.3 % revêtements étanches à la vapeur  
**résiduelle** < 0.5 % revêtements perméables à la vapeur**Conditions avant l'exécution**

- Remplir les tuyaux du chauffage au sol et les mettre à l'épreuve de la pression.
- Les tuyaux du chauffage au sol doivent être fixés avec les moyens adéquats.  
(p. ex. avec clips, écarts entre les fixations: max. 50 cm ou sur rails à base plate)

**Remarques importantes**

- Les chapes CAF doivent être maintenues au sec et protégées des courants d'air et du rayonnement solaire direct pendant **au moins 4 jours**.
- Le CAF est praticable après environ 36 heures, en fonction des conditions du chantier.
- Les informations concernant le temps de séchage figurent dans la fiche technique (FT)

**Processus de chauffage**

- Le processus de chauffage commence 7 jours après le montage.
- Mettre le chauffage au sol en service à max. +25°C.  
Maintenir cette température constante pendant 3 jours (**Attention : pas d'abaissement nocturne**).
- Ensuite augmenter la température aller respectivement de 5°C par jour jusqu'à ce qu'elle atteigne max. 45°C.
- Maintenir la température constante le temps qu'il faut pour que le revêtement de sol atteigne l'humidité résiduelle maximale prescrite par les directives de mise en œuvre du revêtement de finition.
- Ensuite réduire la température de 5° C par jour jusqu'à atteindre une température de la surface entre 15° C et 20° C.

Chauffagiste / Entreprise de chauffage

Direction des travaux / Architecte

Entrepreneur

Lieu / Date

Lieu / Date

Lieu / Date

Cachet / Signature

Cachet / Signature

Cachet / Signature

Veuillez respecter le document » [CHECK Séchage et aération des CAF !](#)

fixit.ch